



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



prodep



Programa U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior, en su vertiente B para el tipo Superior, para el ejercicio 2024

Segundo Informe Trimestral
Julio – Septiembre 2024

Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato

Matrícula beneficiada 452

AVANCE FINANCIERO

ASIGNADO \$2,563,748.72

COMPROMETIDO \$0

DEVENGADO \$0

EJERCIDO (pagado) \$0

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 0%

AVANCE FÍSICO

ACCIONES

ACCIÓN 1.1.1 Construcción de aulas de usos múltiples y cuarto eléctrico en la Escuela Normal Oficial de Guanajuato

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Se ha tenido reuniones virtuales de seguimiento llevadas a cabo los días 29 de agosto y 27 de septiembre entre personal de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, Secretaría de Educación y Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato para dar seguimiento de la obra de edificación.

Una vez contratada la obra y que se comience la generación de estimaciones, se entregará la comprobación de los avances, se informará y se tendrán visualizadas las metas físicas que se alcanzarán del monto del recurso comprometido.

Aún no se cuenta con avances



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



prodep



PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	0%
MONTO DESTINADO	\$2,563,748.72
MONTO EJERCIDO	\$0

Guanajuato, Gto. 08 de octubre del 2024.

Atentamente

María Jhovana Citlaly Ramírez Espinosa
Directora de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato



Secretaría de Educación
Guanajuato
ESCUELA NORMAL SUPERIOR OFICIAL
DE GUANAJUATO